

Акт

о результатах контроля за соблюдением ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» условий концессионного соглашения от 30.12.2016.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях надлежащего исполнения концессионером условий концессионного соглашения, уполномоченная концедентом – Администрацией муниципального образования Кимовский район, сторонами осуществлена проверка концессионного соглашения в части выполнения ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» (далее Концессионер) мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения.

Проверка проводилась: 11.02.2021.

Проверяемый период: по состоянию на 2020 год.

Сторонами осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

2. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе проверки установлено:

Концессионер выполнил следующие работы в отношении Объектов Концессионного соглашения:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Объем/количество выполненных работ	Стоимость (руб.)
1	Реконструкция тепловых сетей подводящих участков ж.д. ул. Гоголя д. 4, 6, 8, 7, 3	1. Разработка проектной документации.	Шт.	1	1166,66
		2. Реконструкция тепловых сетей подводящих участков ж.д. ул. Гоголя д. 4, 6, 8, 7, 3	м	62	103205,84
ИТОГО:					114872,5
2	Реконструкция тепловых сетей от тк.1к.302-тк.1к303 ул. Ленина д. 9	1. Разработка проектной документации.	Шт.	1	11666,67
		2. Реконструкция тепловых сетей от тк.1к.302-тк.1к303 ул. Ленина д. 9	м	55	114094,86
ИТОГО:					125761,53
3	Реконструкция тепловых сетей от тк.1к309/5 - ул. Больничная д.1 - ул.	1. Разработка проектной документации.	Шт.	1	11666,67
		2. Реконструкция тепловых сетей от	м	63	49227,47

	Первомайская д. 39	тк.1к309/5 - ул. Больничная д.1 - ул. Первомайская д. 39				
					ИТОГО:	60894,14
4	Реконструкция тепловых сетей и ГВС тк.№6-инфекционное отделение	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей и ГВС тк.№6-инфекционное отделение	Шт.	1	8750	
				45		
			м	45	51508,42	
					ИТОГО:	60258,42
5	Реконструкция тепловых сетей от тк.№5- морг	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.№5- морг	Шт.	1	8750	
				20	12611,19	
			м			
					ИТОГО:	21361,19
6	Реконструкция тепловых сетей пищеблок/гараж/прачечная	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей пищеблок/гараж/прачечная	Шт.	1	8750	
				140	84297,31	
			м			
					ИТОГО:	93047,31
7	Реконструкция тепловых сетей от тк.№1 - гараж	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.№1 - гараж	Шт.	1	8750	
				40	48520,79	
			м			
					ИТОГО:	57270,79
8	Реконструкция тепловых сетей от тк.14к201-тк.14к202 ул. Бессолова	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.14к201- тк.14к202 ул. Бессолова	Шт.	1	11666,67	
				53	197609,56	
			м			
					ИТОГО:	209276,23
9	Реконструкция тепловых сетей от тк.14к204-ул. Бессолова д. 14	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.14к204- ул. Бессолова д. 14	Шт.	1	11666,66	
				11	47702,30	
			м			
					ИТОГО:	59368,96
10	Реконструкция тепловых сетей от тк.14к208-тк.14к208/1 ул. Бессолова	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.14к208- тк.14к208/1 ул. Бессолова	Шт.	1	11666,67	
				102	161337,64	
			м			
					ИТОГО:	173004,31
11	Реконструкция	1.Разработка проектной	Шт.	1	35000	

	тепловых сетей от дома №1 – тк.1-тк.2 – Ввод в дом №1а – ввод в дом №6	документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от дома №1 – тк.1-тк.2 – Ввод в дом №1а – ввод в дом №6 п. СХТ	м	105	259638,19
ИТОГО:					294638,19
12	Реконструкция сетей ГВС тк. №3 – тк. №4	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция сетей ГВС тк. №3 – тк.	Шт.  м	1  293	35000  669732,68
ИТОГО:					704732,68
13	Реконструкция тепловых сетей от тк.1ц 202/5 – ул. Толстого ввод в д. 33	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.1ц 202/5 – ул. Толстого ввод в д. 33	Шт.  м	1  87	11666,67  103865,88
ИТОГО:					115532,55
14	Реконструкция тепловых сетей от тк.1ц202/7 – д. 2 ул. Стадионная	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.1ц202/7 – д. 2 ул. Стадионная	Шт.  м	1  243	11666,67  630026,15
ИТОГО:					641692,82
15	Реконструкция тепловых сетей от тк.1ц 202 – тк.1ц205	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.1ц 202 – тк.1ц205	Шт.  м	1  46	11666,67  129509,24
ИТОГО:					141175,91
16	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №2 тк – тк.2ц201/3	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №2 тк – тк.2ц201/3	Шт.  м	1  219	35000  839769,48
ИТОГО:					874769,48
17	Реконструкция тепловых сетей от тк.3ц111/7 – д. 23 ул. Коммунистическая/Транзит д. 17 ул. Коммунистическая – д. 17 – д. 19 ул. Коммунистическая	1.Разработка проектной документации. 2. Реконструкция тепловых сетей от тк.3ц111/7 – д. 23 ул. Коммунистическая/Транзит д. 17 ул. Коммунистическая – д. 17 – д. 19 ул. Коммунистическая	Шт.  м	1  175	35000  593714,69
ИТОГО:					628714,69
18	Модернизация	1.Разработка проектной	Шт.	1	166000

	центрального теплового пункта №3 с усторойством диспетчеризаци и, заменой водяных водоподогреват елей и циркуляционно го насоса	документации. 2. Монтажные работы			3058814
ИТОГО:					3224814
19	Разработка проекта и строительство блочно-модульной котельной БМК №1 г. Кимовск	1.Разработка проектной документации. 2. Монтажные работы	Шт.	1	223468 22445987,0 5
ИТОГО:					22669455,0 5

В рамках выполнения мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения работы выполнены в полном объеме и в установленный срок.

Глава администрации МО Кимовский район



*Захаров*  
Захаров Е.В.