

**Выполнение показателей
реализации муниципальной Программы
муниципального образования Кимовский район
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения
Кимовского района на 2018-2025 годы» подпрограммы
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Кимовский район на
2021 - 2025 годы»**

за 3 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	Значения показателей муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода
			период, предшест- вующий отчетному	отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения от общего числа объектов теплоснабжения.	%	5,5	22,2	18	Реализация до 31.12.2022г.
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей.	%	2,8	9,8	8,6	Реализация до 31.12.2022г.
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей.	%	2.35	2,7	2,4	Реализация до 31.12.2022г.
	Количество вновь построенных, реконструированных объектов теплоснабжения.	шт.	1	4	3	Реализация до 31.12.2022г.
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей.	км	1,362	4,72	4,1	Реализация до 31.12.2022г.
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей.	км	3.012	3,0	2,0	Реализация до 31.12.2022г.
	Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений	шт.	-	0	0	

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей будет определена по истечении сроков, предусмотренных программой. Итоги реализации муниципальной программы за 3 квартал 2022 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Первый заместитель главы
администрации
муниципального образования
Кимовский район**

**Е.В.Суханов**

исп. Волохова Вера Сергеевна
тел.8(48735)5-36-80