

Акт

о результатах контроля за соблюдением ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» условий концессионного соглашения от 30.12.2016.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях надлежащего исполнения концессионером условий концессионного соглашения, уполномоченная концедентом – Администрацией муниципального образования Кимовский район, сторонами осуществлена проверка концессионного соглашения в части выполнения ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» (далее Концессионер) мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения.

Проверка проводилась: 01.02.2023.

Проверяемый период: по состоянию на 2022 год.

Сторонами осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

2. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе проверки установлено:

Концессионер выполнил следующие работы в отношении Объектов Концессионного соглашения:

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Диаметр, мм	Протяженность, м.п.	Стоимость (без НДС), тыс. руб.
1	Модернизация котельной п. Сельхозтехника с заменой котла КСВа-0,63 на аналогичный, мощностью 0,63 МВт. и заменой катионита КУ-2 в системе водоподготовки	г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника	-	-	751,18
2	Модернизация котельной "Центральная" в г. Кимовск с заменой бака запаса воды, емкостью 650 куб. м. и заменой катионита КУ-2 в системе водоподготовки, а также заменой существующего насосного оборудования котельной	г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, корп. 1	-	-	411,95

3	Реконструкция котельной ТМО г. Кимовск с заменой существующих котлов на водогрейные котлы в количестве 3 шт, с монтажом системы ХВО, теплообменника для системы горячего водоснабжения, а также заменой насосного оборудования котельной	г. Кимовск, ул. Больничная, д. 2	-	-	7875,11
4	Реконструкция тепловых сетей от тк.1к.302/3 ул. Больничная, д. 9, д. 7	г. Кимовск, от котельной №1	57	11	445,92
			89	89	
5	Реконструкция тепловых сетей от тк.1к.304-тк.1к.304/3 ул. Ленина, д. 10	г. Кимовск, от котельной №1	57	43	531,33
			108	80	
6	Реконструкция тепловых сетей от тк.14к303/1-ул. Бессолова, д. 22	г. Кимовск, от котельной № 14	89	29	451,90
			108	40	
7	Реконструкция тепловых сетей от тк. № 3-гл. корпус	г. Кимовск, от котельной ТМО	108	57	1314,86
8	Реконструкция тепловых сетей от тк. 1ц.103/2 ул. Крылова, д. 4 (транзит)	г. Кимовск, от ЦТП №1	159	253	1060,65
9	Реконструкция тепловых сетей от тк.2ц102 – тк.2ц103 ул. Ленина:	г. Кимовск, от ЦТП № 2	159	316	1314,87
ИТОГО в 2022 году				918	14 157, 77

В рамках выполнения мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) имущества в составе Объекта Концессионного соглашения работы выполнены в полном объеме и в установленный срок.

Первый заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район



Е.В. Суханов